INTER DOORS CREANDO HOGARES

REPORTE DE NOVEDADES

TÉCNICO

Fredy Franco

TIPO DE INTERVENCIÓN

Mantenimiento Preventivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Obras

SELECCIONE MÁQUINA OBRAS

Seccionadora2

OPERARIO DE MÁQUINA

Yuber

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

14/05/2019

HORA INICIO INTERVENCIÓN

07:00 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

14/05/2019

HORA FIN INTERVENCIÓN

02:40 am

OBSERVACIONES ADICIONALES

Revisión y limpieza del carro sierra, Revisar todos los rascadores (Cada 8 días).

Limpieza, revisión gabinete eléctrico, limpieza de todos los filtros (Cada 15 días).

Revisión y limpieza voluta, revisión aspiración (Cada mes).

Revisión sistema neumático (Cada mes).

Revisión y limpieza del carro empujador, revisión pizas de sujeción (Cada mes).

Escuadra de la máquina y estado de los cortes (Cada mes).

Revisión general del prensor de la máquina, Revisión cauchos del prensor y cepillos (Cada mes).

Sistema de seguridad de la máquina (Cada mes).

Revisión estado de las alarmas arrojadas por sistema (Cada mes).

Calibración y arreglo corte estaba malo.

se entrega al operario queda operativa.