INTER DOORS
CREANDO HOGARES

REPORTE DE NOVEDADES

TÉCNICO

Mantenimiento Preventivo

SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN

Obras

SELECCIONE MÁQUINA OBRAS

Enchapadora de Cantos Curva1

OPERARIO DE MÁQUINA

Elkin

FECHA INICIO INTERVENCIÓN

12/06/2018

HORA INICIO INTERVENCIÓN

08:00 am

FECHA FIN INTERVENCIÓN

12/06/2018

HORA FIN INTERVENCIÓN

12:00 pm

OBSERVACIONES ADICIONALES

Revisión, ajuste sistema de encolado (Cada mes).
Revisión calderín (Cada 2 meses).
Revisión Sistema eléctrico (Cada mes).
Lubricación (determinar).
Revisión sistema neumático (cada mes).
Reparación calderín.
Se realiza cambio de los siguientes rodamientos:
2 unds 61902-2Z, 6 unds. 6004-2Z, 2 unds 6004-2RS, 4unds. 6202-2RS.

Pedido

Producto	Cant.	Precio unitario	Precio
Precio Repuesto1	2	$25,500.00	$51,000.00
		Total	**$51,000.00**