INTER DOORS
CREANDO HOGARES

REPORTE DE NOVEDADES

**TÉCNICO**

Fredy Franco

**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Mantenimiento Correctivo

**SELECCIONE LA PLANTA DE INTERVENCIÓN**

Puertas

**SELECCIONE MÁQUINA PUERTAS**

Extractor Lijadora Oscilante

**OPERARIO DE MÁQUINA**

Alexis

**FECHA INICIO INTERVENCIÓN**

17/01/2019

**HORA INICIO INTERVENCIÓN**

11:00 am

**FECHA FIN INTERVENCIÓN**

17/01/2019

**HORA FIN INTERVENCIÓN**

03:30 pm

**OBSERVACIONES ADICIONALES**

Limpieza general.

Revisión sistema eléctrico.

Estado de las mangas recolección.

desmontaje de motor reposición de otro.

Se ensaya se entrega al operario queda en buen funcionamiento.